景观	总体
水工	环卫
道路	桥梁
设备	隧道
电气	仪表
建筑	结构
给水	排水
会签	

电缆一览表

序号	电缆编号	起点	起点端子	终点	终点端子	规格型号	长度(米)	备注
1	Y00.01	摄像机 C001		水厂门卫 1SPX		超6类4对UTP双绞线	10	信号
2	D00.01	摄像机 C001		水厂门卫 1SPX		RVVP22 3x1.5	10	供电
3	Y00.02	摄像机 C002		水厂门卫 1SPX		超6类4对UTP双绞线	10	信号
4	D00.02	摄像机 C002		水厂门卫 1SPX		RVVP22 3x1.5	10	供电
5								
6	Z01.01	人脸门禁一体机 M001		中控室安防柜		六类带屏蔽双绞线	10	信号
7	D01.01	人脸门禁一体机 M001		中控室安防柜		RVVP22 3x1.5	10	供电
8	Z01.02	人脸门禁一体机 M002		取水泵房安防柜		六类带屏蔽双绞线	10	信号
9	D01.02	人脸门禁一体机 M002		取水泵房安防柜		RVVP22 3x1.5	10	供电
10	Z01.01	人脸门禁一体机 M003		加药间安防柜		六类带屏蔽双绞线	10	信号
11	D01.01	人脸门禁一体机 M003		加药间安防柜		RVVP22 3x1.5	10	供电
12	Z01.02	人脸门禁一体机 M004		加药间安防柜		六类带屏蔽双绞线	10	信号
13	D01.02	人脸门禁一体机 M004		加药间安防柜		RVVP22 3x1.5	10	供电
14	Z01.01	人脸门禁一体机 M005		加药间安防柜		六类带屏蔽双绞线	10	信号
15	D01.01	人脸门禁一体机 M005		加药间安防柜		RVVP22 3x1.5	10	供电
16	Z01.02	人脸门禁一体机 M008		加药间安防柜		六类带屏蔽双绞线	10	信号
17	D01.02	人脸门禁一体机 M008		加药间安防柜		RVVP22 3x1.5	10	供电
18	Z01.01	人脸门禁一体机 M009		加药间安防柜		六类带屏蔽双绞线	10	信号
19	D01.01	人脸门禁一体机 M009		加药间安防柜		RVVP22 3x1.5	10	供电
20	Z01.02	人脸门禁一体机 M006		配水泵房安防柜		六类带屏蔽双绞线	10	信号
21	D01.02	人脸门禁一体机 M006		配水泵房安防柜		RVVP22 3x1.5	10	供电
22	Z01.01	人脸门禁一体机 M007		配水泵房安防柜		六类带屏蔽双绞线	10	信号
23	D01.01	人脸门禁一体机 M007		配水泵房安防柜		RVVP22 3x1.5	10	供电
24	Z01.02	人脸门禁一体机 M010		氢氧化钠安防柜		六类带屏蔽双绞线	10	信号
25	D01.02	人脸门禁一体机 M010		氢氧化钠安防柜		RVVP22 3x1.5	10	供电
26								
27	T00.01	安防通信光缆				单模铠装光缆2芯	500	通信

工程施工图设计出图
专用章(1)
资质证书号:A131000017
有效期至2028年12月22日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

工程设计出图专用章(电子)
资质证书号：A131000017
有效期至：2028年12月22日

			校核 CHECKED	苏涛	苏涛	阶段 STAGE	施工图设计	
审核 AGREED	陆继诚		校对 CHECKED	苏涛	苏涛	专业 SPECIALITY	自控及仪表	
设计负责人 CHIEF DESIGNER	王健		设计 DESIGNED	范翔宇	范翔宇	比例 SCALE	无	
专业负责人 SPECIALITY SPONSOR	黄凯	黄凯	制图 DRAWING			日期 DATE	2024.10	

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.

东莞市供水设施更新改造项目-水厂设备及工艺改造工程
(自控集成标段)

电缆一览表

项目编号 PROJECT NO.	2023GD233SS
子项名称 SUB ITEM	总图
图号 DRAWING NO.	CS0319-ZY55
修正号 REV NO.	