广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司
2025年04月27日确认图纸
审图 机构名称：广州地铁设计院施工图咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19009
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程;一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、燃气管道、轨道交通、风景园林）工程
有效期至：2026年12月24日
2025年04月28日完成审查

| 序号 | 编号 | 起点 | 终点 | 管缆 | | | 保护管 | | 安装方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 材料及规格 | 工作芯数 | 长度（m） | 管径（mm） | 长度（m） | | |
| 1 | 04-C2-AJB403 | 生化池3#潜水搅拌器控制箱 AJB403 | 计算机屏 PLC | KVVP-10x1.5 | - | - | SC32 | 3 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB403 |
| 2 | 04-C3-AJB403 | 生化池3#潜水搅拌器控制箱 AJB403 | 计算机屏 PLC | DJYPV-2×2×1.0 | - | - | SC25 | 3 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB403 |
| 3 | 04-C1-AJB404 | 生化池4#潜水搅拌器控制箱 AJB404 | 计算机屏 PLC | KVVP-7x1.5 | - | - | SC32 | 13 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB404 |
| 4 | 04-C2-AJB404 | 生化池4#潜水搅拌器控制箱 AJB404 | 计算机屏 PLC | KVVP-10x1.5 | - | - | SC32 | 13 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB404 |
| 5 | 04-C3-AJB404 | 生化池4#潜水搅拌器控制箱 AJB404 | 计算机屏 PLC | DJYPV-2×2×1.0 | - | - | SC25 | 13 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB404 |
| 6 | 04-C1-AJB405 | 生化池5#潜水搅拌器控制箱 AJB405 | 计算机屏 PLC | KVVP-7x1.5 | - | - | SC32 | 15 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB405 |
| 7 | 04-C2-AJB405 | 生化池5#潜水搅拌器控制箱 AJB405 | 计算机屏 PLC | KVVP-10x1.5 | - | - | SC32 | 15 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB405 |
| 8 | 04-C3-AJB405 | 生化池5#潜水搅拌器控制箱 AJB405 | 计算机屏 PLC | DJYPV-2×2×1.0 | - | - | SC25 | 15 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB405 |
| 9 | 04-C1-AJB406 | 生化池6#潜水搅拌器控制箱 AJB406 | 计算机屏 PLC | KVVP-7x1.5 | - | - | SC32 | 6 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB406 |
| 10 | 04-C2-AJB406 | 生化池6#潜水搅拌器控制箱 AJB406 | 计算机屏 PLC | KVVP-10x1.5 | - | - | SC32 | 6 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB406 |
| 11 | 04-C3-AJB406 | 生化池6#潜水搅拌器控制箱 AJB406 | 计算机屏 PLC | DJYPV-2×2×1.0 | - | - | SC25 | 6 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB406 |
| 12 | 04-C1-AJB407 | 生化池7#潜水搅拌器控制箱 AJB407 | 计算机屏 PLC | KVVP-7x1.5 | - | - | SC32 | 3 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB407 |
| 13 | 04-C2-AJB407 | 生化池7#潜水搅拌器控制箱 AJB407 | 计算机屏 PLC | KVVP-10x1.5 | - | - | SC32 | 3 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB407 |
| 14 | 04-C3-AJB407 | 生化池7#潜水搅拌器控制箱 AJB407 | 计算机屏 PLC | DJYPV-2×2×1.0 | - | - | SC25 | 3 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB407 |
| 15 | 04-C1-AJB408 | 生化池8#潜水搅拌器控制箱 AJB408 | 计算机屏 PLC | KVVP-7x1.5 | - | - | SC32 | 3 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB408 |
| 16 | 04-C2-AJB408 | 生化池8#潜水搅拌器控制箱 AJB408 | 计算机屏 PLC | KVVP-10x1.5 | - | - | SC32 | 3 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB408 |
| 17 | 04-V3-AJB408 | 生化池8#潜水搅拌器控制箱 AJB408 | 计算机屏 PLC | DJYPV-2×2×1.0 | - | - | SC25 | 3 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB408 |
| 18 | 04-C1-AJB409 | 生化池9#潜水搅拌器控制箱 AJB409 | 计算机屏 PLC | KVVP-7x1.5 | - | - | SC32 | 6 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB409 |
| 19 | 04-C2-AJB409 | 生化池9#潜水搅拌器控制箱 AJB409 | 计算机屏 PLC | KVVP-10x1.5 | - | - | SC32 | 6 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB409 |
| 20 | 04-C3-AJB409 | 生化池9#潜水搅拌器控制箱 AJB409 | 计算机屏 PLC | DJYPV-2×2×1.0 | - | - | SC25 | 6 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB409 |
| 21 | 04-C1-AJB410 | 生化池10#潜水搅拌器控制箱 AJB410 | 计算机屏 PLC | KVVP-7x1.5 | - | - | SC32 | 5 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB410 |
| 22 | 04-C2-AJB410 | 生化池10#潜水搅拌器控制箱 AJB410 | 计算机屏 PLC | KVVP-10x1.5 | - | - | SC32 | 5 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB410 |
| 23 | 04-C3-AJB410 | 生化池10#潜水搅拌器控制箱 AJB410 | 计算机屏 PLC | DJYPV-2×2×1.0 | - | - | SC25 | 5 | 电缆沟、穿管暗敷 | JB410 |
| 24 | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | |

中国市政工程东北设计研究总院有限公司
出图专用章
证书编号：2200389
吉林省住房和城乡建设厅核准

会签栏：给排水 建筑 结构 电气 仪表 热力 暖通 道桥 燃气 机械

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | | | | | | 代建单位 | 东莞市水务集团建设管理有限公司 | |
| | | | | | | 工程名称 | 东莞市大朗蔡边水质净化厂工程 | |
| 审定 | 具瑞强 | | 校核 | 徐小玲 | | 子项名称 | AOA生物池 | |
| 审核 | 具瑞强 | | 设计 | 吕振兴 | | AOA生物池管线表（五） | | |
| 项目负责人 | 薛昆 | | 制图 | 吕振兴 | | 阶段 | 施工图 | 专业 电气 比例 |
| 专业负责人 | 张生 | | 日期 | 2025.04 | 图号 | 25P-8304S-16D-0513 | 工程编号 | 25P-8304S 版次 A |